

COMMUNE D'OLLIOULES - DEPARTEMENT DU VAR
DELIBERATION DE LA COMMUNE D'OLLIOULES

N° 24/10/3.4

SEANCE DU 28 OCTOBRE 2024

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE ET LE VINGT HUIT OCTOBRE à 18 HEURES

| NOMBRE DE CONSEILLERS | | | |
|-----------------------|----------|---------------|-----------|
| EN EXERCICE | PRESENTS | REPRESENTE(S) | ABSENT(S) |
| 33 | 24 | 8 | 1 |

Le Conseil Municipal de la Commune d'OLLIOULES s'est réuni en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances, sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Robert BENEVENTI, Maire.

PRESENTS :

Robert BENEVENTI, Christine DEL NERO, Michel THUILLIER, Nicole BERNARDINI, Laetitia QUILICI, Michel OLLAGNIER, Carine GINZAC, Guy PHILIPPEAUX, Brigitte CREVET, Jean-Louis PIERACCINI, Florence GARRONE, Antoine VACCARO, Patrick APARICIO, Thierry AKSOUL, Philippe CASTILLO, Valérie MASSENET, Katell LE BLEIZ, Patrick JOLI, Stanislas ROQUEBERT, Julien ROCCHIA, Benoit ADET, Anaïs HATRET, Christian BERCOVICI, Catherine MAGADDINO.

REPRESENTEES :

Dominique RIGHI, représenté par le Maire
Didier MARTINA-FIESCHI, représenté par Michel THUILLIER
Delphine GROSSO, représentée par Nicole BERNARDINI
Nadine ALESSI, représentée par Michel OLLAGNIER
Nathalie PESCHARD-LAUZIERE, représentée par Christine DEL NERO
Hélène CAREN, représentée par Guy PHILIPPEAUX
Ombeline LOMPRES, représentée par Brigitte CREVET
Claudie CARTEREAU-ZUNINO, représentée par Christian BERCOVICI

ABSENT :

Robert ARPINO

Secrétaire de séance : Anaïs HATRET

| | | |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <u>VOTE :</u> | | |
| <u>UNANIMITE</u> : OUI | <u>POUR :</u> | <u>CONTRE(S) :</u> |
| <u>ABSTENTION(S) :</u> | <u>BLANC(S) et NUL(S) :</u> | |

OBJET : Restauration de la Chapelle haute de l'église Saint Laurent - Exonération partielle des pénalités de retard - Société VITRAUX IMBERT

Monsieur Guy PHILIPPEAUX, conseiller municipal, expose à l'assemblée qu'en vue de la restauration de la chapelle Haute de l'église de Saint-Laurent, la Commune d'OLLIOULES a conclu des marchés de travaux allotis comme suit :

LOT N°01 MACONNERIE – PLATRERIE – PEINTURE –

LOT N°02 CHARPENTE – COUVERTURE –

LOT N°03 MENUISERIES BOIS – FERRONNERIE – VITRAIL –

LOT N°04 ELECTRICITE - ECLAIRAGE – EQUIPEMENTS –
LOT N°05 DECORS PEINTS B.

Conformément à l'acte d'engagement du 10 octobre 2022, le lot n°03 « menuiseries bois – ferronnerie - vitrail » a été attribué à la société VITRAUX IMBERT pour la prestation « verrerie » et à la société SUD FRANCE pour la prestation « menuiseries ».

La durée globale des travaux prévue dans le cahier des clauses administratives particulières était de 7 mois incluant un mois de préparation. La société VITRAUX IMBERT a été invitée à démarrer le chantier par une période de préparation d'un mois à compter du 14 novembre 2022, puis elle a été invitée à démarrer les travaux à compter du 3 janvier 2023 pour une durée prévisionnelle de 6 mois expirant le 4 juillet 2023. Un avenant n°3 a prorogé de deux mois le délai pour réaliser les travaux en raison de différents problèmes rencontrés lors du chantier en particulier la découverte et l'élaboration d'un traitement adapté aux poutres de couverture, la mise en valeur des merlons ou encore les travaux de zinguerie presbytère ainsi que la fermeture des entreprises au mois d'août. La fin des travaux a donc été reportée au 4 septembre 2023.

Les vitraux ont été posés le 27 octobre 2023 avec un élément cassé donc la réception des travaux a été prononcée mais avec réserves.

Conformément à l'article 11 du CCAP, des pénalités de retard peuvent être imputées à la société pour la période du 4 septembre 2023 au 27 octobre 2023, soit une période de 53 jours ouvrés.

Le montant journalier des pénalités de retard s'élevant à 250 euros, le montant total de ces pénalités pouvait être calculé comme suit : $53 \times 250 = 13\,250$ euros.

Suite à la demande de la société VITRAUX IMBERT et parce que la société a accepté de collaborer à la confection du châssis avec l'entreprise REZE, il est proposé au conseil municipal d'exonérer partiellement la société VITRAUX IMBERT de sa pénalité de retard et de réduire la somme à 7000 euros.

L'ASSEMBLEE,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Commande Publique,

Vu l'acte d'engagement du 10 octobre 2022,

Vu le décompte général définitif du 08 mars 2024,

OUI L'EXPOSE DE SON RAPPORTEUR,
APRES DELIBERE,

1. APPROUVE l'exonération partielle des pénalités de retard appliquées à la société VITRAUX IMBERT.
2. ACCEPTE un réajustement des pénalités de la société VITRAUX IMBERT à hauteur de 7000 euros, soit une remise des pénalités de 6250 euros.
3. PRECISE sur les recettes en résultant seront imputées au chapitre 75 article 755.

LE MAIRE
Robert BENEVENTI



Le ou la secrétaire
de séance